

达州市公路(水运)工程质量监督站

达市交质监(2021)43号

达州市公路(水运)工程质量监督站 关于机场大道路面质量专项 监督检查结果的通报

达州中交建设投资有限公司:

10月8日,达州市公路(水运)工程质量监督站监督工程师邓晓毅、杜彬、何桃组成监督小组对你司承建机场大道工程项目开展了路面质量专项监督检查。

检查组采用看、问、听、查、试等方式开展了监督工作,同时委托交投集团咨询公司同步进行钻芯取样试验检测工作,现将监督检查结果通报如下:

一、路面质量问题

- 1、K1+410、K1+900 左幅中面层开放交通后大面积损坏；
- 2、K5+656-K5+700 左幅中面层存在骨料粒径超大、沥青含量不足造成离析现象；
- 3、下、中面层厚度控制效果不佳，离散性较大。

二、处理意见

- 1、K1+410、K1+900 左幅中面层待右幅铺筑完成转移交通后整幅宽度切除返工；
- 2、K5+656-K5+700 左幅中面层立即整幅切除返工处理。
- 3、加强现场施工工艺管理，确保路面总厚度、上面层厚度度达标和均匀。

三、下步工作要求

- 1、你司应切实履行业主职责，对工程实体质量负总责，监督监理单位、施工单位履约行为，落实质量保证体系，确保机场大道建设项目按时保质完成。
- 2、为切实确保 10 月 18 日完成全部路面铺筑总体目标，施工单位应对人、机、料、物和质量控制流程等准备工作进行再梳理再细化，确保生产过程顺利。
- 3、增加监理人员、施工技术人员、试验检测人员，对路面施工前、后场进行驻场管理，做到定人、定点、定岗“三定”，每天施工结束后应将前、后场以及试验数据进行数据比对和溯源，比对后由项目总监和施工单位总工对数据共同审核签认，确保抓进度的同时保证质量。

特此通报。

达州市公路（水运）工程质量监督站

2021年10月9日



抄：市交通运输局。